



FFLCH
USP

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Relação das Obras / 2011

Prédio da Administração:

Projeto de Acessibilidade

Situação: A licitar pela Coesf

Responsável: (Arqt^a Gemma e Arqt^a Daniela)

Reserva:

Projeto de reforma na área externa (calçamento, escadaria e estacionamento localizados na entrada principal).

Situação: Iniciado

Responsável: Arqt^a Itajacy

Empenho: Será pago pela Cocesp

Reforma e ampliação das salas 122 e 124

Situação: Em licitação

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade

Reserva: Sim

Reforma do Serviço de Comunicação Social e construção de estúdio

Situação: Serviço de Compras (req. Nº 797471/2010).

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

Reserva :Não

Projeto de condicionadores de ar no Salão Nobre

Situação: Em projeto

Responsável: Sr. Alexandre Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

Reserva: Não

Colocação de divisórias do Serviço de Almoxarifado

Situação: Serviço de Compras (req. 486907/2011).

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

Reserva: Não

Prédio da Biblioteca

Projeto de Acessibilidade – novo layout da Biblioteca

Situação: Em projeto

Responsável: Coesf –(Arqtª Gemma e Arqtª Daniela)

Reserva:

Reforma do espaço da xerox para atender a acessibilidade

Situação: Concluído

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

Empenho: Sim – início em 04/07/2011.

Reforma da Copa da Biblioteca

Situação: Em projeto

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

Reserva: Não

SUGESTÃO: Compra de um novo elevador com verba Pro-Ed

Prédio de História e Geografia

Construção de Anfiteatros, lanchonete e cafeteria.

Situação: Obras iniciadas em 20-06-2011

Responsável: Coesf – (Arqtª Gemma e Engº Marco Antonio)

Empenho: Sim

Projeto de reforma elétrica

Situação: Em projeto

Responsável: Coesf – Engº Fábio

Reserva: Sim, a ser pago pela Unidade com verba do Plano Plurianual (Coesf).

Projeto de Reforma do estacionamento (ferradura)

Situação: Em andamento

Responsável: Cocesp – Arqtª Itajacy

Empenho: Será pago pela Cocesp



Remoção, fornecimento e instalação de forro e luminárias (copa do CAPH).

Situação: Concluído

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

Empenho: Sim

Confecção e instalação de grade e portão de ferro (copa)

Situação: Concluído

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

Empenho: Sim

Reforma do laboratório de cartografia e laboratório de informática

Situação: Em projeto

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

SUGESTÃO: Para ser pago com a verba PRO-ED



Reforma do laboratório de sensoriamento remoto

Situação: Em projeto

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

SUGESTÃO: Para ser pago com a verba PRO-ED

Troca dos tacos de madeira por piso vinílico

Situação: Em discussão na Comissão de Qualidade e Vida – aguardando aprovação

Responsável: Sr. Samuel e Sr. Alexandre – Técnicos de obras da Faculdade – Serviços Gerais

SUGESTÃO: Para ser pago com a verba PRO-ED

Projeto para instalação de ar condicionado em todas as salas de aulas

Situação: Em projeto

Responsável: Sr. Samuel e Sr. Alexandre – Técnicos de obras da Faculdade – Serviços Gerais

SUGESTÃO: Para ser pago com a verba PRO-ED

Prédio da Casa de Cultura Japonesa

Reforma na área externa (pintura, revestimento e iluminação da fachada, escada e colocação de piso).

Situação: Serviço de Compras (req. 531015).

Responsável: Sr. Samuel – Chefe dos Serviços Gerais

Reserva :Não

Prédio de Filosofia e Ciências Sociais

Reforma elétrica para instalação de ar condicionado nas salas de aulas

Situação: Em projeto

Responsável: Coesf – Arqtª Gemma

SUGESTÃO: Para ser pago com a verba PRO-ED

Reserva:

Obs.: A solicitação dos responsáveis pelo prédio a respeito da construção de mais um andar foi analisada na Coesf e não será possível.

Projeto para troca de entrada da rede de água

Situação: Em projeto

Responsável: Coesf – Arqtª Gemma

Reserva: Não

Reparo do contrapiso e troca do piso vinílico do andar térreo

Situação: Em vistoria

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

Reserva: Sim

Reparo em todos os corrimãos

Situação: Concluído

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de obras da Faculdade – Serviços Gerais

Empenho: Sim

Reforma dos gabinetes dos professores (Dep. Antropologia)

Situação: Concluído

Responsável: Sr. Samuel (serviço executado pela Seção de Manutenção)

Reserva: Não

Prédio de Letras

FFLCH
USP

Reforma do espaço do Caell

Situação: Em projeto

Responsável: Coesf – Arqtª Gemma

Reserva: Não

Obs.: Houve uma interrupção neste projeto devido a demissão da Arqtª Isabel, responsável pela obra. Sendo assim, o projeto foi reencaminhado para o Prof. Massola, em reunião de 15-06-2011 com a Diretora da Faculdade, Profª Sandra Nitrini.

Projeto para ampliação dos gabinetes dos docentes

Situação: Em projeto

Responsável: Coesf – Arqtª Gemma

Reserva : Sim

Pintura do Prédio

Situação: Em projeto, estamos aguardando o Edital.

Responsável: Cocesp – Arqtª Eunice

SUGESTÃO: Para ser pago com a verba PRO-ED

Obs.: O projeto foi interrompido devido à transferência da Arqtª Eunice para a FAU.

Instalação de ar condicionado para as novas salas

Situação: Em projeto

Responsável: Sr. Samuel – Chefe dos Serviços Gerais

SUGESTÃO: Para ser pago com a verba PRO-ED

Reforma para abertura parcial da entrada que dá acesso ao espaço dos estudantes

Situação: Serviço de Compras (req. nº479790)

Responsável: Sr. Samuel – Chefe dos Serviços Gerais

Reserva: Sim

Reforma dos corrimãos e sinalização tátil

Situação: Em andamento

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de Obras dos Serviços Gerais

Empenho: Sim

Fornecimento e instalação de forro e luminárias (seção de alunos)

Situação: Concluído

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de Obras dos Serviços Gerais

Empenho: Sim

Ampliação e reforma do DTLLC

Situação: Encontra-se no departamento para análise

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de Obras dos Serviços Gerais

Reserva: Sim

Aquisição de carteiras para obesos

Situação: Serviço de Compras (req. 177009/2011).

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de Obras dos Serviços Gerais

Reserva: Sim

Confecção e instalação de grade de ferro para segurança (Sala 168 – Laboratório de Tradução)

Situação: Serviço de Compras (req. 202399/2011)

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de Obras dos Serviços Gerais

Reserva: Sim

Reforma da sala 168 para instalação do Laboratório de Tradução

Situação: Em andamento

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de Obras dos Serviços Gerais

Sugestão: Verba Pro-Ed

Todos os Prédios

Projeto de sinalização direcional

Situação: A iniciar

Responsável: Coesf – Arqtª Gemma

Reserva : Não

Construção do Prédio de Pesquisa

Situação: Em projeto

Responsável: Coesf – Arqtª Gemma

Reserva: Aguardando repasse orçamentário da Reitoria

Pintura das placas externas vermelhas

Situação: O serviço será incluído na pintura geral do prédio

Responsável: Responsável: Sr. Samuel – Serviços Gerais

Reserva: Não

Instalação de câmeras (exceto Prédio da Biblioteca e Prédio de Letras)

Situação: Em revisão do projeto

Responsável: Sr. Samuel e Sr. Francisco (Chefe dos Serviços Gerais e Chefe da Vigilância, respectivamente) e Sr. Henrique - Cocesp

Reserva: Sim

Sinalização de corrimãos e escadarias (exceto Letras e Casa da Cultura Japonesa)

Situação: Concluído

Responsável: Sr. Alexandre – Técnico de Obras dos Serviços Gerais

Empenho: Sim

Rotas de fuga e saídas de emergência de todos os edifícios

Situação: Em projeto

Responsável: Coesf - Arqtª Gemma / Arqtª Isabel

Reserva: Não

Obs.: Houve uma interrupção neste projeto devido à demissão da Srtª Isabel, responsável pela obra. Sendo assim, o projeto será retomado conforme reunião de 15-06-2011 com a Diretora da Faculdade, Profª Sandra Nitrini e Artqª Gemma.

**Troca da iluminação para os Prédios de Letras, Administração, História e Geografia,
Casa da Cultura Japonesa.**

Situação: Projeto revisado aguardando manifestação do PURE

Responsável: Eng^o Luis – PURE , Sr. Samuel e Sr. Alexandre

Empenho: Será pago pelo PURE

Última atualização em 17-08-2011

FFLCH - Retrofit

Investimento total (estimado)	R\$ 566,214.90
Custo dos equipamentos (estimado)	R\$ 452,947.90
Custo da mão de obra (estimado)	R\$ 113,267.00
Consumo anual antigo	1,066 MWh
Economia anual estimada	329 MWh
	R\$ 100,743.08
	30.9%
RCB	0.85
Tempo de retorno simples	5.6 anos

Equipamento	Quantidades
Lâmpada de 32W	6379
Reator Eletrônico 2x32W	3190
Luminárias 2x32W com Refletor em Alumínio	3295

	Consumo kWh/mês*		Economia	
	Antes	Depois	kWh/mês	%
ADM	16,038.12	10,459.80	5,578.32	34.78%
LETRAS	25,180.08	17,956.56	7,223.52	28.69%
HIST E GEO	34,957.68	26,654.64	8,303.04	23.75%
CASA JAPONESA	12,663.00	6,332.40	6,330.60	49.99%
TOTAL	88,838.88	61,403.40	27,435.48	30.88%

Troca de Lâmpadas

	20W→32W		40W → 32W		42W → 32W		46W→32W		65W → 32W	
	ADM	4 ->	1	72 ->	59	202 ->	74			
LETRAS			28 ->	20					661 ->	813
HIST E GEO	10 ->	6	251 ->	263			39 ->	52		
CASA JAPONESA	20 ->	6	967 ->	662						
TOTAL	34 ->	13	1318 ->	1004	202 ->	74	39 ->	52	661 ->	813

	85W → 32W		100W→32W		110W → 32W		32W → 32W	
	ADM	369 ->	741			79 ->	237	43 ->
LETRAS					245 ->	694	119 ->	119
HIST E GEO	64 ->	126	1 ->	2	889 ->	2520	27 ->	27
CASA JAPONESA			41 ->	66			20 ->	20
TOTAL	433 ->	867	42 ->	68	1213 ->	3451	209 ->	209