



Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Tirando o cinza das Letras – 06/01/2012
Relatório – Andamento da Reforma

No dia 06 de janeiro realizou-se uma reunião na sala da Diretoria com a presença do engenheiro Marcelo, dono da empresa encarregada da reforma, da arquiteta Patrícia, do engenheiro Alexandre, dos funcionários Cláudio e Roseli, da Comissão de Qualidade de Vida, do chefe de Serviços Gerais, Samuel, e Paulo, da Zeladoria de Letras.

Foi feito um balanço do andamento da reforma que se iniciou em meados de dezembro, cujo detalhamento se segue:

1. Primeiro Andar:

- 95% do piso está pronto para receber o acabamento final.
- 95% dos retoques de massa e da primeira demão de pintura nas paredes foi realizado na mesma área.
- Iniciou-se o serviço de forro.
- Iniciaram-se retoques de massa e pintura das grades e caixilhos de ferro.
- 100% de aplicação de verniz nos pilares.

2. Andar Superior:

- 70% de aplicação de verniz nos pilares.
- 85% de preparação do forro.
- 85% de pintura (primeira demão).
- Até a próxima sexta-feira, o piso estará pronto para receber acabamento.

Observação: A segunda demão de pintura será feita depois da instalação do forro e do piso.

Diretoria